

Ejecución de proyectos.

MATRIZ DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA			ESTADO	META AVANCE FÍSICO (EN LOS CASOS QUE APLIQUE)		MONTO ACTUAL TOTAL (MMUS\$)	MONTO EJECUTADO TOTAL (MMUS\$)	EJECUTADO SENAGUA HASTA AGO 2014	EJECUTADO EPA DESDE SEP 2014
		(DD/MM/AAAA)	Inicio	Fin (original)		Fin (actual)	META AVANCE FÍSICO PROGRAMADA %				
1	TRASVASE DAULE-VINCES	07-sep-12	26-dic-15	22-dic-15	En operación - Inaugurado	100	100	371,46	348,40	193,91	154,49
2	TRASVASE CHONGÓN-SAN VICENTE	06-sep-12	31-mar-14	27-nov-14	En operación - Inaugurado	100	100	64,17	62,59	44,1	18,49
3	PROYECTO PROPÓSITO MÚLTIPLE CHONE	TIESIUU: 6 de diciembre de 2010			En operación - Inaugurado	100	100	165,48	156,34	73,62	82,72
		EQUITRANSA: 27 de septiembre de 2013									
4	CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULLU	08-feb-13	08-mar-14	21-abr-15	En operación - Inaugurado	100	100	85,08	82,13	43,92	38,21
5	CONTROL DE INUNDACIONES NARANJAL	09-may-13	08-may-16	12-ene-16	En operación - Inaugurado	100	98,79	181,26	177,90	51,49	126,41
6	CONTROL DE INUNDACIONES CAÑAR	08-ene-13	08-ene-16	12-ene-16	En operación - Inaugurado	99,98	99,98	355,53	339,08	116,58	222,50



**Ejecución de proyectos.**

7	PLAN HIDRÁULICO ACUEDUCTO SANTA ELENA PHASE ETAPA I				En Ejecución	40,82%	41,74%	139,02	78,20	N/A	78,20
---	---	--	--	--	--------------	--------	--------	--------	-------	-----	-------

*Elaborado por:* Gerencia de Proyectos